

质量主控项目要求			
序号	项目	现象	质量要求
1	露筋	构件内钢筋未被混凝土包裹而外露	不允许
2	孔洞	混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度	不允许
3	夹渣	混凝土中央有杂物且深度超过保护层厚度	不允许
4	疏松	混凝土中局部不密实	不允许
5	裂缝	缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部	不允许有害裂缝且不大于 0.2mm
6	连接部位缺陷	构件链接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件等松动，插筋严重锈蚀、弯曲、灌浆套管堵塞、偏位，灌浆孔堵塞、偏位、破损等缺陷	不允许
7	外形缺陷	构件缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平等	不允许
8	外表缺陷	构件表面外表缺陷等	色差、油污、起皮、麻面、脚印等不允许
9	产品标识/清理	产品标识/清理要求	成规定要求并标识正确，毛边、杂物清理干净
10		主筋保护层厚度	+5mm

产品观感使用要求			
项次	项目		允许偏差 (mm)
1	规格尺寸	长度	±10
		宽度	±10
		厚度	±5
2	表面平整度		10
3	侧向弯曲		L/750 且 <20mm
4	预埋部件	预埋钢板	中心线位置偏差 5
			平面高差 -5, 0
5	预留洞	中心位置偏移 10	
		洞口尺寸、深度 ±10	
6	外观颜色	白色	

材料使用要求				
1	使用材料模量:	180 目石英砂		180 目石英砂, 425 水泥 提供相关检测报告
2	强度要求	抗压强度 ≥30MPA		
3	纹路误差	≥5mm		
4	建造工艺	采用数字化建造工艺建造, 构件需要一体成型, 不允许分次打印拼接	工业级数字化建造	
5	防水等级	≥P6		

保护箱参数要求

工程名称	永福园公益性公墓节地葬项目	图 名	卧碑详图2	日 期	2026. 3. 14
建设单位	灌云县人民政府侍庄街道办事处	工程编号		比 例	1:20
子项名称				图 号	LD-03
				第 1 页 共 1 页	