

塔什库尔干县社会福利院消防安全改造和能力提升项目设计答疑

一、增加以下内容：

- 1、实木烤漆衣柜（甲方看样订货） 2.1.5*1.9*0.6 7个
- 2、52寸电视（甲方看样订货） 7台
- 3、变频循环水泵循环泵流量 35m³/h，扬程 28 米，7.5KW 1台
- 4、铜集分水器 4回路 15台
- 5、地暖清洗设备 2500 瓦大功率 4缸清洗机（甲方看样订货） 1台

二、其它说明

- 1、福利院喷淋系统只计入末端试水阀及末端试水装置，其余均不计
- 2、福利院室内消火栓部分 DN100 管道按照 150 米计入
- 3、福利院铝合金断桥窗改为 65 系列单框双玻塑钢窗 5+12A+5，原塑钢窗需拆除（只换排烟窗、防火窗，大样详见施工图）；
- 4、福利院新增门窗表中的普通门为木质套装门，其它更换的为钢质防火门（位置详见施工图）；
- 5、福利院铝合金断桥隔热门斗取消；
- 6、室外电气 WDN-YJE-4*95+50 电缆只计入 80 米，电缆井计入 2 座，其余均不计。
- 7、室外附属喷淋管网按照平面图 DN160 计入
- 8、室外配套附属弱电进户按照一处 5 米计入，两处共计 10 米计入

中铭工程设计咨询有限公司
二零二六年四月二十六日

