

03. 分项报价表

分项报价表

投标单位名称：青海丹城建筑安装有限公司

单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	质保期
1	泽库县曲玛日斑羊智慧牧场						3129856.00	免费质保一年
1.1	畜棚（羊用）	青海丹城	轻钢结构, 4 栋, 单栋: 611.3 m ² /栋。含单侧运动场 452 m ² 及注射栏	青海丹城建筑安装有限公司	2445.2 m ²	1280.00	3129856.00	免费质保一年
2	泽库县和日镇环科日村有机生态畜牧业专业合作社						1282560.00	免费质保一年
2.1	畜棚（牛用）	青海丹城	轻钢结构, 2 栋, 单栋: 501 m ² /栋, 33.4m×15m、含双侧运动场共计 1000 m ² 、饲喂通道及饲喂槽	青海丹城建筑安装有限公司	1002 m ²	1280.00	1282560.00	免费质保一年
3	泽库县青南牧区饲草集散中心						10050.00	免费质保一年
3.1	1#地磅室	青海丹城	全装配轻钢结构, 单栋 10.00 m ² /栋 1 层。地磅房尺寸: 长 3.30 米, 宽 3.00 米, 建筑高度 2.896 米, 为 1 个标准单箱	青海丹城建筑安装有限公司	10 m ²	1005.00	10050.00	免费质保一年
4	泽库县高原牦牛种畜繁育推广基地						451586.50	免费质保一年

(1)	新建部分						432455.50	免费 质保 一年
4.1	病畜隔离室	青海 丹城	封闭式热镀锌全钢结构,单栋80 m ² /栋,1层	青海丹城建筑 安装有限公司	80 m ²	1580	126400.00	免费 质保 一年
4.2	主入口消毒间	青海 丹城	全装配轻钢结构,单栋34.47 m ² /栋1层。消毒室尺寸:长6.6米,宽5.04米,建筑高度2.896米,共有2个标准单箱组合而成	青海丹城建筑 安装有限公司	34.47 m ²	1650.00	56875.50	免费 质保 一年
4.3	养殖区消毒间	青海 丹城	全装配轻钢结构,单栋15.00 m ² /栋1层。消毒室尺寸:长3.30米,宽5.04米,建筑高度2.896米,为1个标准单箱	青海丹城建筑 安装有限公司	15 m ²	1650.00	24750.00	免费 质保 一年
4.4	次入口消毒间	青海 丹城	全装配轻钢结构,单栋15.00 m ² /栋1层。消毒室尺寸:长3.30米,宽5.04米,建筑高度2.896米,为1个标准单箱	青海丹城建筑 安装有限公司	15m ²	1650.00	24750.00	免费 质保 一年
4.5	1-8号畜棚天沟槽及顶棚固定	青海 丹城	1.5mm厚镀锌钢板,300x300mm,共计480m	青海丹城建筑 安装有限公司	480m	115.00	55200.00	免费 质保 一年
4.6	6-8号畜棚运动场	青海 丹城	76x4mm钢管立杆,高1.6m,57x3mm钢管横杆,长3m	青海丹城建筑 安装有限公司	200m	162.00	32400.00	免费 质保 一年
4.7	5-8号畜棚饲喂通道围栏	青海 丹城	57x3mm钢管横杆,共计720m	青海丹城建筑 安装有限公司	240m	160.00	38400.00	免费 质保 一年
4.8	1-4号畜棚饲喂	青海	1350x2400mm	青海丹城建筑	8 樁	1100.00	8800.00	免费

	通道门更换	丹城		安装有限公司				质保一年
4.9	1-4号畜棚运动场通道门更换	青海丹城	1350x2400mm	青海丹城建筑安装有限公司	16 樘	1920.00	30720.00	免费质保一年
4.10	1-2号畜棚顶部维修	青海丹城	100mm厚岩棉夹芯板破损处更换（含8mm厚多维采暖板）	青海丹城建筑安装有限公司	50 m ²	110.00	5500.00	免费质保一年
4.11	业务用房及库房门更换	青海丹城	800*1900mm	青海丹城建筑安装有限公司	6 樘	1100.00	6600.00	免费质保一年
4.12	生产车间及饲草棚门维修	青海丹城	重新刷漆、固定，焊接合页	青海丹城建筑安装有限公司	3 樘	320.00	960.00	免费质保一年
4.13	主入口大门更换	青海丹城	宽4.0m，2.6m高	青海丹城建筑安装有限公司	1 座	7600.00	7600.00	免费质保一年
4.14	次入口大门更换	青海丹城	宽5.0m，2.6m高	青海丹城建筑安装有限公司	1 座	13500.00	13500.00	免费质保一年
(2)	场区消毒及净化设备						19131.00	免费质保一年
	动物驱赶器	美岩	MYUB-05	烟台美岩包装材料有限公司	5 台	280.00	1400.00	免费质保一年
	毒饵站	国创	HAPEC19080437	宜兴市国创陶瓷经营部	15 台	46.00	690.00	免费质保一年
	虫媒捕杀器	思米达	SMD-2W	广东思米达电器有限公司	7 台	285.00	1995.00	免费质保一年
	人员雾化消毒器	火火猪	HHA01	郑州火火猪生物科技有限公司	1 台	2250.00	2250.00	免费质保

				司				一年
	灭火器	海润	MFZ/ABC5A 型手提式干粉灭火器	兰州海润消防器材有限责任公司	8 台	90.00	720.00	免费 质保一年
	车辆消毒器	友聚	YJ-L940	禹城市友聚机械设备有限公司	1 台	2800.00	2800.00	免费 质保一年
	喷洒消毒器	市下	SX-CS5F	市下控股有限公司	4 台	144.00	576.00	免费 质保一年
	值班设施	金碧银晖	定制	佛山市金碧银晖家具有限公司	1 台	8700.00	8700.00	免费 质保一年
5	泽库县恰科日乡角乎村生态畜牧业专业合作社						58000.00	免费 质保一年
5.1	柴油发电机组	雷腾	LT-W150GF	潍坊雷腾动力机械有限公司	1 台	58000.00	58000.00	免费 质保一年
6	泽库县宁秀镇热旭日村生态畜牧业专业合作社						163800.00	免费 质保一年
6.1	饲草运输机械(车辆)	长城	CC1033QS22J	长城汽车股份有限公司	1 台	163800.00	163800.00	免费 质保一年
附属工程								
序号	名称	工程内容		数量	单价	合计		质保期
	泽库县青南牧区饲草集散中心建设					256659.00		免费 质保一年

1	畜棚门口坡道 硬化升级	1. 坡道拆除后重做 2. 200 厚C25 混凝土面层 3. 300 厚级配卵石垫层, 压实系数 0.95 4. 原土夯实, 压实系数 0.93 5. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	120 m ²	148.50	17820.00	免费 质保 一年
2	1#地磅坡道	1. 200 厚C25 混凝土面层 2. 300 厚级配卵石垫层, 压实系数 0.95 3. 原土夯实, 压实系数 0.93 4. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	16.5 m ²	178.00	2937.00	免费 质保 一年
3	饲草棚门口道 路硬化	1. 200 厚C25 混凝土面层 2. 300 厚级配卵石垫层, 压实系数 0.95 3. 原土夯实, 压实系数 0.93 4. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	875 m ²	148.50	129937.50	免费 质保 一年
4	次入口大门迁 移	1. 含 1 座铁艺大门, 原铁艺向西边移动 3 米, 与地磅平齐。 2. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	1 座	4000.00	4000.00	免费 质保 一年
5	2#地磅基础	1. 地磅条形基础共 5 个, 单个尺寸长 2.4 米×宽 1.0 米×高 0.66 米。 2. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	7.92m ³	1900.00	15048.00	免费 质保 一年
6	2#地磅坡道	1. 200 厚C25 混凝土面层 2. 300 厚级配卵石垫层, 压实系数 0.95 3. 原土夯实, 压实系数 0.93 4. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	36 m ²	148.50	5346.00	免费 质保 一年
7	机具库门口砂	1. 150 厚级配卵石垫层, 压实	1100m ³	64.30	70730.00	免费

	石路	系数 0.95; 2. 原土夯实, 压实系数 0.93 3. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑				质保一年
8	饲草棚门口坡道升级	1. 200 厚 C25 混凝土面层 2. 300 厚级配卵石垫层, 压实系数 0.95 3. 原土夯实, 压实系数 0.93 4. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	73 m ²	148.50	10840.50	免费质保一年
	泽库县高原牦牛种畜繁育推广基地建设				643175.50	免费质保一年
	新建部分				220050.00	免费质保一年
1	次入口消毒池	1. 180mm 厚 C25 混凝土 2. 振捣密实, 随打随抹平; 3. 300 厚粗砂垫层, 压实系数 > 0.94 4. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	21 m ²	140.00	2940.00	免费质保一年
2	排水渠	1. C25 混凝土排水渠 2. 原土夯实, 压实系数 0.93 3. 成品钢制雨水算子 4. 含所有施工内容, 结合现场实际综合考虑	410m	485.00	198850.00	免费质保一年
3	防疫隔离墙	1. 墙高 2.2m; 2. 240 厚清水墙、水泥砂浆勾缝。(含铁艺门) 3. 围墙伸缩缝位置均在砖垛处, 下部挡土沉降缝每 10m 设一道缝宽 20. 4. 流水洞两间一个, 洞内壁抹 20 厚 1:2 水泥砂浆加 5% 防水剂。	22m	830.00	18260.00	免费质保一年

		<p>5. 防潮层为20厚 1:2.5水泥砂浆加5%防水剂。</p> <p>6. 围墙用MU7.5砖m10混合砂浆。</p> <p>7. C25混凝土基础、基础埋深H=800</p> <p>8. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>				
	单体改造部分				180513.50	免费 质保一年
4	堆粪场回填及硬化	<p>1. 200厚C25混凝土面层</p> <p>2. 回填2米</p> <p>3. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>	225 m ²	200.00	45000.00	免费 质保一年
5	围墙维修	<p>1. 原西南角铁艺围墙倒塌、损坏，拆除原有</p> <p>2. 铁艺围墙高2.4m(栏杆样式与原有一致)</p> <p>3. 800mm高、370厚砖围墙；</p> <p>4. 500*370砖柱；</p> <p>5. 25厚1:3水泥砂浆、刷涂料、防潮层；</p> <p>6. MU10砖基础；</p> <p>7. 350厚C15混凝土基础；</p> <p>8. 150厚级配砂石垫层；</p> <p>9. 场区所有围栏松动螺丝紧固</p> <p>10. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>	27m	545.00	14715.00	免费 质保一年
6	场地硬化	<p>1. 200厚C25混凝土面层</p> <p>2. 300厚级配卵石垫层,压实系数0.95</p> <p>3. 原土夯实,压实系数0.93</p> <p>4. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>	677 m ²	148.50	100534.50	免费 质保一年

7	1-8号畜棚净道门口小消毒池	<p>1. 180mm厚C25混凝土</p> <p>2. 振捣密实，随打随抹平；</p> <p>3. 300厚粗砂垫层，压实系数>0.94</p> <p>4. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>	1.6 m ²	140.00	224.00	免费 质保一年
8	墙面喷刷涂料	<p>1. 原有墙面涂料铲除；</p> <p>2. 按原有颜色粉刷涂料；</p> <p>3. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>	300 m ²	66.80	20040.00	免费 质保一年
	场区供电线路改造部分				242612.00	免费 质保一年
9	业务用房线路改造	<p>1. 覆盖办公区、值班室，分照明、插座、空调三路独立回路；配置双管节能灯（10盏，2*32W/盏）、双联开关（5个）、防水防尘灯（6盏，30W）、太阳能壁灯（2盏，40W）、密闭双级开关（1个）、双级开关（1个）、插座（20个）、配管JDG20（57米）、配管JDG25（86米）、配线WDZ-BYJ-2.5（173米）、配线WDZ-BYJ-4（257米）、配电箱（1台）、MEB箱（1台）及接地引下线BV-1*25-PC32等，满足设备用电。</p> <p>2. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>	172 m ²	22.00	3784.00	免费 质保一年
10	饲草棚路改造	<p>1. 配置密闭性节能灯（6盏，30W/盏）、密闭双极开关（1个）、配管JDG20（42米）、配线WDZ-BYJ-2.5（129米）、</p>	800 m ²	22.00	17600.00	免费 质保一年


		配电箱(1台)、MEB箱(1台)及接地引下线BV-1*25-PC32等,线路远离易燃物料,预留饲草加工设备动力接口。 2.含所有施工内容,结合现场实际综合考虑				
11	堆粪场线路改造	1.灯具(4盏)、考虑双联开关(1个)、配线WDZ-BYJ-2.5(65米)、配管SC20(65米)、各路配线配管等,避免粪污侵蚀导致安全隐患; 2.含所有施工内容,结合现场实际综合考虑	300 m ²	22.00	6600.00	免费 质保 一年
12	库房线路改造	1.配置库房配电箱(1台)、照明配电箱(1台)、密闭性节能灯(5盏,32W/盏)、密闭单极开关(2个)、插座(4个)、配管JDG20(35米)、配管JDG25(30米)、配线WDZ-BYJ-2.5(110米)、配线WDZ-BYJ-4(91米)、MEB箱(1台)及接地引下线BV-1*25-PC32等。 2.含所有施工内容,结合现场实际综合考虑	124 m ²	22.00	2728.00	免费 质保 一年
13	引种室线路改造	1.配置密闭性节能灯(2盏,30W/盏)、密闭双极开关(1个)、配管JDG20(17米)、配线WDZ-BYJ-2.5(55米)、配电箱(1台)、MEB箱(1台)及接地引下线BV-1*25-PC32等,确设备稳定运行;。 2.含所有施工内容,结合现场实际综合考虑	50 m ²	22.00	1100.00	免费 质保 一年
14	畜棚线路改造	1.覆盖所有畜棚,按每栋畜棚独立回路设计;每栋畜棚配置	3600 m ²	22.00	79200.00	免费 质保

		<p>如下：密闭性节能灯（12 盏，30W/盏）、密闭三极开关(1 个)、配管 JDG20(46 米)、配线 WDZ-BYJ-2.5（143 米）、配电箱（1 台）、MEB 箱（1 台）及接地引下线 BV-1*25-PC32 等，确保棚内光照均匀。</p> <p>2. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>				一年
15	生产车间线路改造	<p>1. 预留多台动力设备接口，配置大功率密闭性节能灯（28 盏，50W/盏）、四联开关（1 个）、三联开关（1 个）、密闭插座（7 个）、配管 JDG20(126 米)、配管 JDG25(52 米)、配线 WDZ-BYJ-2.5（386 米）、配线 WDZ-BYJ-4（161 米）、照明总电源箱（1 台）、动力设备配电柜（1 台）、MEB 箱（1 台）及接地引下线 BV-1*25-PC32 等，满足加工生产需求。</p> <p>2. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>	300 m ²	22.00	6600.00	免费 质保 一年
16	场区室外配套线路改造	<p>1. 电缆选用 WDZ-YJY22-4x50-SC65-DB 约 103 米、 WDZ-YJY22-4x95-SC100-DB 约 235 米、配管 SC25 约 25 米、配管 SC32 约 1440 米、配管 SC40 约 170 米、电缆 WDZ-YJY-3*4 约 30 米、电缆 WDZ-YJY-3*6 约 1119 米、电缆 WDZ-YJY-5*10 约 10 米、电缆 WDZ-YJY-5*6 约 400 米、电缆</p>	1 项	125000.00	125000.00	免费 质保 一年

	<p>YJY-5*10 约 170 米、小型手孔井（14 座）、手孔井安装处原有路面拆除后需要恢复、所有电缆电缆头、确保载流量满足需求；电缆采用埋地敷设，挖方、铺沙及保护板长度共约 690 米（1 根管敷设长度约 373 米、2 根敷设长度约 50 米、3 根敷设长度约 50 米、4 根敷设长度约 80 米、5 根敷设长度约 50 米、6 根敷设长度约 2 米、7 根敷设长度约 30 米、8 根敷设长度约 25 米、12 根敷设长度约 15 米、19 根敷设长度约 15 米）。</p> <p>2. 含称重栏线路改造、引入各单体电缆及配管引至各单体配电箱等。</p> <p>3. 含所有施工内容，结合现场实际综合考虑</p>			
<p>优惠承诺及其他：交货地点：泽库县</p>				
<p>投标总价</p>	<p>大写：伍佰玖拾玖万伍仟陆佰捌拾柒元整</p>		<p>小写：5995687.00 元</p>	

注：1、本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标人：青海丹城建筑安装有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

2026 年 06 月 05 日